安徽省阜阳市教育局

教基函〔2018〕99号

阜阳市教育局关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件截至2018年9月底进展情况的通报

各县市区教育局：

按照我市全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件（以下简称“全面改薄”）项目2018年计划安排，根据督查情况，结合各地上报的最新月报系统数据的汇总、分析，现将截至9月底进展情况通报如下：

一、2018年度项目截至9月底实施进展情况

本月系统导入调整后的规划数据并新增录入部分2018年二批中央资金项目。

2018年全市校舍建设类计划建设项目522个，计划建设校舍和运动场面积1228294平方米，计划资金79104.2万元。

截至2018年9月底，开工项目522个，校舍和运动场地建设开工面积1228294平方米，开工面积占计划的100%；完工项

目522个，校舍和运动场地建设完工面积1228294平方米，完工面积占计划的100%；完成投资79104.2万元，完成投资金额占计划的100%。

设备购置类计划购置教学生活设施27278台件套，图书333450册，数字教育资源7GB,计划资金5296.9万元。

截至2018年9月底,完成购置教学生活设施24504台件套，图书333450册，数字教育资源7GB,完成数量占年度计划的96%；完成购置资金5199.8万元，完成购置金额占计划的98%。

（一）校舍建设类项目

以县市区为单位，分别按照完工面积、完成投资占年度计划建设面积的比例从高到低排序依次是：

排名	县市区	完工率	县市区	完成投资
1	颍上县	100%	颍上县	100%
2	临泉县	100%	临泉县	100%
3	颍州区	100%	颍州区	100%
4	阜南县	100%	阜南县	100%
5	颍泉区	100%	颍泉区	100%
6	颍东区	100%	界首市	100%
7	界首市	100%	颍东区	100%
8	太和县	100%	太和县	100%

（二）设备购置类项目

以县市区为单位，分别按照购置完成数量、完成投资额占年度计划购置比例从高到低排序依次是：

排名	县市区	完成数量比	县市区	完成投资

1	颍东区	100%	颍东区	100%
2	颍州区	100%	颍州区	100%
3	界首市	100%	界首市	100%
4	颍泉区	78%	颍泉区	93%

临泉县、太和县、阜南县、颍上县 2018 年无设备购置类项目，不计入排序。

二、工作要求

1.我市 4 个县市区计划实施了设备购置类项目，目前颍东区、颍州区、界首市已完成年度计划任务，颍泉区完成数量和完成投资比例均未达到 100%，位列全市、全省末尾，请颍泉区教育局查找原因，采取有力措施，尽早配备到位，确保完成计划任务。

2.今年是五年全面改薄的收官之年，各地应对照全面改薄 20 条底线要求，全面梳理所有学校（包括拟长期保留的教学点），及时发现问题，认真督促整改，及时补缺补差，确保兜住底线，切实做到建得好，用得好，保长效。

附件：1.各县市区校舍建设类项目进展情况表

2.各县市区设备购置类项目进展情况表

阜阳市教育局

2018 年 10 月 8 日

抄送：阜阳市人民政府，各县市区人民政府。

附件1：

各县市区校舍建设类项目进展情况表

县市区	年度计划情况			开工情况			完工情况			完成投资情况	
	项目数	校舍和运动场地面积	计划建设资金	项目数	校舍和运动场地面积	开工面积占计划比例	项目数	校舍和运动场地面积	完工面积占计划比例	完成投资额	完成投资占计划比例
	个	平方米	万元	个	平方米	%	个	平方米		万元	
合计	522	1228294	79104.2	522	1228294	100%	522	1228294	100%	79104.2	100%
颍州区	23	45320	5069	23	45320	100%	23	45320	100%	5069	100%
颍东区	19	51950	4411	19	51950	100%	19	51950	100%	4411	100%
颍泉区	47	42161	4197	47	42161	100%	47	42161	100%	4197	100%
临泉县	67	187080	21719	67	187080	100%	67	187080	100%	21719	100%
太和县	38	64792	6983	38	64792	100%	38	64792	100%	6983	100%
阜南县	81	279300	17657.2	81	279300	100%	81	279300	100%	17657.2	100%
颍上县	242	544071	16348	242	544071	100%	242	544071	100%	16348	100%
界首市	5	13620	2720	5	13620	100%	5	13620	100%	2720	100%

附件 2：

各县市区设备购置类项目进展情况表

县市区	年度计划情况				设备购置完成情况					
	计划购置数量			计划购置资金	完成购置数量				完成购置金额	
	教学生活设施	图书	数字教育资源		教学生活设施	图书	数字教育资源	完成数量占年度计划比例	完成购置金额	完成购置金额占计划比例
	台套件	册	GB	万元	台套件	册	GB		万元	
合计	27278	333450	7	5296.893	24504	333450	7	96%	5199.8	98%
颍州区	9013	234850	0	1845.793	9013	234850	0	100%	1845.8	100%
颍东区	1647	4600	7	448	1647	4600	7	100%	448.0	100%
颍泉区	12902	0	0	1384.1	10128	0	0	78%	1287.0	93%
界首市	3716	94000	0	1619	3716	94000	0	100%	1619.0	100%